

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: **PRAÇA PÚBLICA**

Local: **0**

B.D.I.: **22,23%**

Município: **Pontal do Araguaia/MT**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	(%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.314,58	1,78%	8.157,29	50%	8.157,29	50%	-	0%	-	0%	-	0%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	25.875,27	2,83%	5.175,05	20%	5.175,05	20%	5.175,05	20%	5.175,05	20%	5.175,05	20%
3	CAMPO DE FUTEBOL	1.859,11	0,20%	-		-		-		-		1.859,11	100%
4	PISTA DE ATLETISMO	169.490,47	18,52%	84.745,24	50%	84.745,24	50%	-		-		-	
5	QUADRA DE VOLEI DE AREIA	69.759,12	7,62%	-	0%	-	0%	69.759,12	100%	-	0%	-	0%
6	QUADRA DE FUTEVÔLEI	76.271,86	8,33%	-	0%	-	0%	-	0%	76.271,86	100%	-	0%
7	ESTACIONAMENTOS	133.451,15	14,58%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	133.451,15	100%
8	ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	48.043,37	5,25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	48.043,37	100%
9	ILUMINAÇÃO	98.858,55	10,80%	19.771,71	20%	19.771,71	20%	19.771,71	20%	19.771,71	20%	19.771,71	20%
10	COBERTURA DOS SANITÁRIOS	148.152,41	16,19%	29.630,48	20%	29.630,48	20%	29.630,48	20%	29.630,48	20%	29.630,48	20%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.778,78	0,41%	755,76	20%	755,76	20%	755,76	20%	755,76	20%	755,76	20%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	123.234,96	13,47%	24.646,99	20%	24.646,99	20%	24.646,99	20%	24.646,99	20%	24.646,99	20%
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>915.089,63</b>	<b>69,93%</b>	<b>172.882,52</b>	<b>18,9%</b>	<b>172.882,52</b>	<b>18,9%</b>	<b>149.739,11</b>	<b>16,4%</b>	<b>156.251,85</b>	<b>17,1%</b>	<b>263.333,62</b>	<b>28,8%</b>
				<b>172.882,52</b>	<b>18,9%</b>	<b>345.765,04</b>	<b>37,8%</b>	<b>495.504,15</b>	<b>54,1%</b>	<b>651.756,01</b>	<b>71,2%</b>	<b>915.089,63</b>	<b>100,0%</b>

Pontal do Araguaia, 01 de setembro de 2022.